



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಗಳು

೫೯)

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ KRIDL ರವರಿಗೆ Improvements to cross road at 8th 11th 12th 13th 14th 15th and 16th cross road at havanoor layout in ward no.14 Bagalagunte. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 25-6-14 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 30-1-2015 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 126 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

26/4/16

೫೦)

ಲೆ.ಅ)

ಕಂಡಿಕೆ (೫೯) ರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 126 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

6/4/16

೫೧)

ಕಿ.ಬಿ.ಎ.

ದಿನಾಂಕ 10/1/2015 ರಂದು ಬಿಲ್ 1260/ ಸಂಖ್ಯೆ

ಎಸ.ಎಸ್.

EXECUTIVE ENGINEER

Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.

೫